

Etape 3
 Udførelsesperiode
 11/12 til 2/2 - 2024
 Der henvises til
 midlertidig parkering

Etape 1
 Færdig

STI 6
 27/2 - 8/3

STI 5
 19/2-27/2

Etape 2
 Færdig

STI 1
 Udført

Område 1
 Udført

Område 3
 (Etape 2)
 Udførelsesperiode
 19/2 til 15/3 - 2024

STI 7
 5/3 - 13/3

STI 3
 5/2 - 9/2

Område 3
 (Etape 1)
 Udførelsesperiode
 5/2 til 16/2 - 2024

STI 4
 12/2 - 16/2

STI 2
 29/1 - 5/2

Signaturforklaring:
 Etape 1
 Etape 2
 Etape 3

Note:
 Alle mål kontrolleres på stedet

REV: REV BESKRIVELSE: VERSIONSDATO: SIGN: GODK:

SITUATIONSPLAN, ETAPEPLAN I22086_N102_ZETAPEPLAN

TERRÆN EKSISTERENDE FORHOLD SAGS-NR: I22086
 SIGN: GODKENDT AF: MÅL: FØRSTE UDGIVELSESDATO: 2022-11-22
 CWH AAM 1:500

VERKSOMHEDSPROJEKTNAVN: OF Lindelund, Ved Lindelund, 2005 Brøndby
 BYGGERE: I22086_F1_N100_ZPROJEKTOMRADE.dwg
 VERKSOMHED PROJEKT ID:
 INGENIØRER: HARTVIG CONSULT Lykkedårdsvej 15 DK-4000 Roskilde E-mail: hc@hartvigconsult.dk Tlf: +4546325952
 © Copyright: Hartvig Consult ApS

